

## 河川工作物アドバイザー会議の経過報告・今後の予定

## 1 河川工作物アドバイザー会議の開催状況

今年度未実施

## 2 河川工作物の改良状況（平成24年度）

河川名	基数	事業内容	工事の状況
羅臼川	1基	・スリットダム化	平成24年8月完成予定

※河川工作物WGにおいて改良が適当と判断された5河川13基のうち、4河川12基は改良済み。

## 3 遡上等モニタリングの状況

平成24年度はイワウベツ川及びチエンベツ川でサケ科魚類の遡上状況等のモニタリング調査を予定。

## 4 今後の予定

河川工作物アドバイザー会議の現地検討会を10月に開催予定。

## 5 その他

6月28日に第1回河川工作物ワーキングチーム（改良が適当とされた5河川13基のダムの総括的な取りまとめ会議）を開催。次回は8月16日を予定。

## ※参考

## 改良工事実施時期とモニタリング調査計画

河川名	工期	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
イワウベツ川											
赤イ川	H18～22	▲	★	▲	▲						
ピリカベツ川	H19		▲▲								
ルシャ川		●●									
サシルイ川	H19		●●								
チエンベツ川	H20～21			●	●						
羅臼川	H21～24				●						

▲：改良工事（北海道森林管理局）      ★：改良工事（斜里町）

●：改良工事（北海道庁）      ⇔：遡上モニタリング期間

注）上記表の▲、★、●は、それぞれ1基の河川工作物を示している。

羅臼川の河川工作物の改良は、1基の工期が4年となる予定。

ピリカベツについては、河川APの議論から今年度もモニタリング調査を予定。