オッカバケ川第2号治山ダム 改良工事

林野庁北海道森林管理局
根釧東部森林管理署

平面図 (オッカバケ川)

北海道治山ダム
(H4北海道)
L=96.0m
H=5.5m(2.5m)

1号治山ダム
(S53森林管理局)
L=71.5m H=4.8m

2号治山ダム
(S44森林管理局)
L=49.5m H=4.8m

2号ダムより2.8km上流で魚止めの滝

北海道所管治山ダム

1号治山ダム

2号治山ダム

工事の進捗状況について

- 2017(H29)年度工事は、H=0.45m切下げ
- 2018(H30)年度工事は、H=1.50m切下げ、サポート材は残存
- 2019(R1)年度工事は、H=1.50m切下げ
- 2020(R2)年度工事は、すべて切下げの予定

今年度施工

R元年度工事前

R元年8月 1回目切下げ後

R元年9月 2回目切下げ後

R元年11月 3回目切下げ後

令和元年6月18日撮影
工事着工前

令和元年11月27日撮影
切下げ完了

(1) 縦断測量結果による比較表

単位：m

測点	2016(H28)年9月からの地盤高変化量			
	H30.8 変化量	H30.11 変化量	R1.6 変化量	R1.11 変化量
17	-0.11	-0.04	-0.09	-0.10
18	-0.05	0.03	0.06	0.16
19	0.06	0.14	0.30	0.14
20	-0.56	-0.52	-0.04	0.47
	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	-0.13	-0.20	0.33
22	-0.36	-0.41	-0.36	0.00
23	0.02	-0.02	0.09	-0.13
24	-0.01	0.36	0.43	1.04
25	-0.04	0.07	-0.06	0.69
	-0.32	-1.18	-1.63	-2.46
26	0.08	0.18	-1.10	-2.24
27	-0.07	0.00	0.02	-0.46
28	-0.04	-0.04	0.04	-1.06
29	-0.62	-0.41	-0.41	-0.44
30	-0.14	-0.16	-0.15	-0.14

※ 測点20 森林管理局1号鋼製ダム、測点25 森林管理局2号鋼製ダム (改良中)

2 横断測量

- ・第2号ダム切下げによる河床現況状況を把握するため、下流6箇所上流5箇所の横断測量を実施した。

横断図 (1)

横断図 (2)

3 オッカバケ川水位・流量調査

(1) 調査の目的

土砂移動時の流量を把握することを目的に実施。

(2) 調査方法

- ・北海道所管の治山ダムに自己記録式水位計を設置し、1時間間隔で水位を記録。
- ・流量は治山ダム放水路部分にて、スタッフで水深、流速計で流速を実測し流量を算出。
- ・水位データと実測流量から水位－流量曲線、水位を流量に換算する式を作成。
- ・換算式から、水位計測期間における1時間毎の流量を算出し、流量ハイドログラフを作成。

水位計設置個所

流速測定状況

(3) 調査結果 水位と流量

観測日時	水位【標高】H(m)	流量Q(m ³ /s)
2019/5/28 - 8:50	10.63	1.853
2019/6/11 - 16:22	10.552	1.164
2019/6/18 - 8:07	10.603	1.523
2019/6/27 - 14:41	10.572	1.15
2019/7/8 - 15:40	10.535	0.577
2019/8/2 - 13:10	10.517	0.701
2019/8/18 - 10:40	10.595	1.707
2019/9/2 - 15:50	10.578	1.22
2019/9/14 - 11:10	10.552	0.59
2019/10/13 - 13:40	10.592	1.532
2019/11/13 - 15:16	10.559	0.954

オッカバケ川 流量ハイドログラフ (令和元年)

注) 時間雨量は気象庁羅臼観測所のデータ

➤ R1年8月23日22時に最大流量 $16.45\text{m}^3/\text{s}$ となった。この8月23日の増水時に改良中の2号鋼製堰堤上流の土砂が流下した。

4 粒度分布調査

オッカバケ川 粒度分布調査プロット位置

令和元年6月11日

令和元年10月14日

- ✓ Plot1はH30（2018）年に設定したPlotをR1（2019）年も継続調査した。
- ✓ Plot2は、R1年6月はH30年に設定したPlotを継続調査したが、8月の降雨により水没したため、R1年10月に新たなPlot5を設定・調査した。
- ✓ Plot3は、融雪で水没したためR1（2019）年6月に新たなPlot4を設定・調査したが、その後、再度水没したため、R1年10月に新たなPlot6を設定・調査した。

Plot1 調査結果

H30.11

Plot1 2m x 2m (H30/11/6)

Plot1 1m x 1m (H30/11/6)

Plot1 2m x 2m (R1/6/11)

Plot1 1m x 1m (R1/6/11)

R1.6

Plot1 2m x 2m (R1/10/14)

Plot1 1m x 1m (R1/10/14)

R1.10

Plot2(Plot5) 調査結果

H30.11

Plot2 2m x 2m (H30/11/6)

Plot2 1m x 1 (H30/11/6)

R1.6

Plot2 2m x 2m (R1/6/11)

Plot2 1m x 1 (R1/6/11)

R1.10

Plot5 2m x 2m (R1/10/14)

Plot5 1m x 1 (R1/10/14)

Plot3(Plot4, Plot6) 調査結果

H30.11

Plot3 2m x 2m (H30/11/6)

Plot3 1m x 1 (H30/11/6)

R1.6

Plot4 2m x 2m (R1/6/11)

Plot4 1m x 1 (R1/6/11)

R1.10

Plot6 2m x 2m (R1/10/14)

Plot6 1m x 1 (R1/10/14)

調査結果まとめ

オッカバケ川石礫区分の割合変化

Plot名	礫径区分	面積割合			
		H30.8.10	H30.11.16	R1.6.11	R1.10.14
Plot1	中礫以下～19mm	19%	24%	23%	22%
	粗礫19～75mm	31%	35%	29%	34%
	粗石75～300mm	45%	36%	42%	40%
	巨石300mm～	5%	5%	6%	4%
Plot2	中礫以下～19mm	20%	18%	22%	
	粗礫19～75mm	10%	7%	43%	
	粗石75～300mm	48%	55%	35%	
	巨石300mm～	22%	20%	0%	
Plot5 (Plot2の 代わり)	中礫以下～19mm				32%
	粗礫19～75mm				21%
	粗石75～300mm				44%
	巨石300mm～				3%
Plot3	中礫以下～19mm	32%	32%		
	粗礫19～75mm	28%	25%		
	粗石75～300mm	14%	16%		
	巨石300mm～	26%	27%		
Plot4 (Plot3の 代わり)	中礫以下～19mm			51%	
	粗礫19～75mm			33%	
	粗石75～300mm			16%	
	巨石300mm～			0%	
Plot6 (Plot4の 代わり)	中礫以下～19mm				15%
	粗礫19～75mm				18%
	粗石75～300mm				52%
	巨石300mm～				15%

- ✓ Plot1では経年的に石礫の大きさの変化は少ない。
- ✓ Plot2ではR1年6月に粗礫の割合が増えた。

5 オッカバケ川産卵環境調査

(1) 調査の目的

ダム改良影響区間において、サケ類の産卵適地がどのように変化するかを評価する。

(2) 調査方法

箇所	調査時期	調査方法	整理データ	データ評価
第1号堰堤から第2号堰堤の上流100mまで (延長350m)	9～10月に 1回	<ul style="list-style-type: none"> ● 縦断方向10mピッチで横断（流水範囲）を設定する。 ● 横断1.0m間隔で0.5m×0.5mのコードラートを設定する。 ● 各コードラートで優占する石礫径レンジを目視で判読する。 ● コドラート中心点の水深を計測する。 ● コドラート中心点の流速（6割水深）を計測する。 	各コードラートの優占石礫レンジ、水深、流速から産卵適地のメッシュ図を作成する。 各項目における産卵適地基準は以下のとおり。 ① 優占石礫レンジ：64mm以下 ② 水深：20cm以上 ③ 流速：0.5m/s以下	改良工事中のダムの前後で、産卵適地がどのように分布しているのか（産卵適地があるか）を把握し、将来的に改良後と比較し、産卵環境の変化を評価する。

石礫の目視判読レンジ

レンジ	石礫径	評価
1	岩盤	産卵不可能
2	2mm以下	サクラマス・シロザケ・カラフトマス産卵適地
3	2-16mm	
4	17-32mm	
5	33-64mm	サクラマス産卵適地
6	65-256mm	
7	256mm以上	産卵不可能

調査ライン・コードラートの設定イメージ

(3) 調査結果

オッカバケ川産卵環境調査 (R1年9月)

凡例

産卵適地判定

● サクラマス

● サクラマス、シロザケ、カラフトマス

○ 産卵不適

・水深20cm以上、流速0.5m/s以下、優占石礫レンジ64mm以下に該当するメッシュ点が産卵環境適地として抽出。
 ・なお、優占石礫レンジ32mm以下だった場合をシロザケ・カラフトマス・サクラマス産卵適地、優占石礫レンジ33-64mmだった場合をサクラマス産卵適地とした。

1号鋼製堰堤

2号鋼製堰堤

スリット化

オッカバケ川

1 : 1000

区間	メッシュ数	産卵適地	産卵適地率
1号鋼製堰堤～2号鋼製堰堤	304	20	7%
2号鋼製堰堤上流	105	5	5%
合計	409	25	6%

参考：産卵適地判定基準の内「水深20cm以上」を、「水深10cm以上」にした場合

オッカバケ川産卵環境調査 (R1年9月)

- 凡例
産卵適地判定
- サクラマス
 - サクラマス、シロザケ、カラフトマス
 - 産卵不適

・水深10cm以上、流速0.5m/s以下、優占石礫レンジ64mm以下に該当するメッシュ点が産卵環境適地として抽出。
・なお、優占石礫レンジ32mm以下だった場合をシロザケ・カラフトマス・サクラマス産卵適地、優占石礫レンジ33-64mmだった場合をサクラマス産卵適地とした。

区間	メッシュ数	産卵適地	産卵適地率
1号鋼製堰堤～2号鋼製堰堤	304	36	12%
2号鋼製堰堤上流	105	12	11%
合計	409	48	12%

オッカバケ川第2号治山ダム改良工事区域における河床の定点観測

北海道森林管理局 根釧東部森林管理署

撮影位置と撮影方向位置図

オッカバケ川

流路総延長 136km

流域総面積 18.3km²

※知床世界自然遺産地域の内外(河口部民有林)を流れている

オッカバケ川第1号治山ダム改良工法の検討

羅臼町における災害履歴とオッカバケ川治山施設設置経過

保全対象

- ・道道、道道朔北橋橋脚
- ・水産加工場・人家など

改良中

1969(S44)年
オッカバケ川2号
鋼製ダム

1978(S53)年
オッカバケ川1号
鋼製ダム

1992(H4)年
道庁床固工
(複断面)

1965年(S40)
・台風23号により河川
増水氾濫、道路決壊の
ほか住宅全半壊7戸、
浸水被害45戸ほか※2

1972年(S47)
・日雨量328mm/日
台風20号により道路決
壊のほか、住宅全半壊
5戸、浸水被害108戸、
山崩れで3名犠牲
※2

1979年(S54)
・日雨量156mm/日
台風20号により最大瞬間風速
42mを記録、住宅全半壊20戸、
漁船沈没等17隻※2

1981年(S56)
・日雨量138mm/日
台風24号により土砂崩れが発
生、住宅全壊1戸、1名犠牲
※2

1992(H4)年以降の主
な災害
・H17(2005)10月
台風14号による住宅
被害等※2
・H18(2006)10月
低気圧による住宅被
害等※2
・H28(2016)8月
台風9,10,11号によ
る被災

保全対象及び土石流危険箇所

> 林野庁「山地災害危険地区調査要
領 (H28年)」に基づき「崩壊土砂
流出危険地区C※3」と判定されて
いる。(道治山課)

> 2019 (R1) 年度
土砂災害防止法※1に基づく基礎調
査を実施中 (道建設部)

※1 正式名称「土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関する法律」

※2 羅臼町地域防災計画より転記
※3 危険地区判定 A (高) ~ C (低)

オッカバケ川は治山ダム改良を行うことで自然産卵へのポテンシャルが高まるが、下流には重要な保全対象が存在することから、1号ダム改良の検討にあたっては、防災機能を維持しつつ慎重な検討が求められる。

<検討項目>

- ① 河道の変化によって下流の人家等与える影響
- ② 橋梁閉塞等の可能性
- ③ 沿岸漁場への土砂流出

これらについて、2号ダム切り下げ後の土砂移動の状況をモニタリングするとともに、河川変動予測ソフト(iRIC)を用いてシミュレーションを行い、溪床の変動による保全対象への影響を確認する。(2020(R1)年度前半に実施)

「iRICシミュレーションの条件(案)について」

1. シミュレーション範囲は河口から延長1100m,幅を200mに想定
2. 地形データは国土地理院の5mメッシュデータを活用
3. シミュレーションケースは「現状」「1号10m幅で全切り下げ」「1号10m幅で高さ1/2切り下げ」のケースを想定
4. 流量は中洪水で10年確率、大洪水で100年確率雨量を想定

※ 具体的なシミュレーション条件等については、AP委員、オブザーバーの助言を得て実施する。

iRICのシミュレーション範囲について (案)

オッカバケ川 流域の荒廃状況
(H17(2005)年度)
河川工作物影響評価報告書より

河川名	流域面積 (ha) a	崩壊地			溪流	
		個数	面積(ha) b	崩壊率(%) b/a	溪流内滞留 土砂(m3)	ha当たり滞留 土砂量(m3) c/a
オッカバケ川	1,566	151	57.29	3.66	50,900	33

工事・調査スケジュールについて

2019(R1)年
度

- 改良工事（3年目：切下高1.50m）を実施（※現場作業7月～11月）
- 上下流の現況確認のための河川測量、石礫の粒度分布調査、水位・流量調査及び産卵環境調査を実施（※6月～11月）
- 切下げ後の河川状況を検証した結果、2号ダム上流の堆積土砂が流下し2号ダム基礎部前面に堆積している状態。

2020(R2)
年度

- 改良工事（4年目：切下高全て）を予定（※現場作業6月～12月）
- 上下流の現況確認のための河川測量（※工事着工前及び完了後）、産卵環境調査等及びiRICを実施予定
- 工事終了後、切下げ後の河川状況を検証し、1号ダムの改良工事の工法等の検討

2021(R3)年
度

- 1号ダムの改良工事に伴う測量等に着手予定
- 上下流の現況確認のための河川測量（※工事着工前及び完了後）、産卵環境調査等を実施予定