

知床五湖 地上歩道再整備工事スケジュール(道庁案)


2021. 2. 14現在

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1年目) R1 2019 年度 完成!		実施設計(石階段関連・再調査)							冬期閉園			
		大ループ利用期間(9月末まで)					大ループの一部工事(1月末)					
		小ループ利用期間(11月初旬まで)、例年どおり										
(2年目) R2 2020 年度 完成!		大ループ利用期間(11月初旬まで)、例年どおり							冬期閉園			
		小ループ利用期間(9月末まで)				大小(供用部分、新設箇所含む)						
		小ループ工事(1月末で完了)、大ループ一部										
(3年目) R3 2021 年度		大ループ利用期間(9月末まで)					大ループ一部工事(1月末)					
		小ループ利用期間(11月初旬まで)、例年どおり							冬期閉園			

※ 駐車スペースは、資材搬入や撤去材搬出を含め、再整備工事は車2台、撤去工事は2台程度を想定。
資材は、人肩運搬により極力、工事する歩道横に積む形を想定。



地上歩道再整備スケジュール(案)



木橋再整備
【R1(2019)】

旧道撤去
【R1(2019)】

- 1年目再整備【R1(2019)年度】
- - - 1年目撤去【R1(2019)年度】
- 2年目再整備【R2(2020)年度】
- - - 2年目撤去【R2(2020)年度】
- 3年目再整備【R3(2021)年度】

令和2年度知床五湖園地整備工事施工状況

施工前

P～Q 丸太階段



施工後

P～Q 丸太階段



P～Q 八つ橋



P～Q 八つ橋



小ループ 木橋



小ループ 木橋

