

河川工作物の改良状況(平成22年度：北海道分)

H23. 1. 25 河川工作物 A P

羅臼川

平成7年度から平成19年度にかけ、下流側18基の落差工に魚道整備済み(河川区間)。

現在、河川区間上流の砂防えん堤1基を改良工事中(平成23年完成予定)。

この1基をもって、羅臼川での改良は終了。

種 類	砂防えん堤
名 称	特別緊急砂防えん堤NO. 19 (S38～39施工)
事業年度	H21～H23(3カ年事業)
H22年度 工期	平成22年10月13日～平成23年3月22日(予定)
H22年度 事業内容	スリットと魚道 ※平成22年度はスリット3箇所のうち1箇所とその下流の魚道を施工している
H22年度 まで整備 状況	スリット3箇所のうち1箇所完了(H21年度事業で完了)、1箇所完了予定(H22年度事業中)