

サシルイ川治山ダムの改良について

資料 現-3

令和6年度改良工事の概要

- ①折り返し部分からの狭隘な遡上経路 → 治山ダムの本堤を削り、遡上経路の幅を拡幅
- ②遡上後の水深の確保 → 治山ダム本堤の天端を削り、水深を確保
- ③越流水により生じる気泡や遡上経路に対する横の流れ → 越流水落下部に石組みを追加
- ④魚道内の土砂堆積 → 治山ダム上流部に水制工を施工



令和6年度施工写真

①水制工



②水深確保



③拡幅



④石組追加

